

Уважаемая Елена Александровна!

В соответствии с Договором нами произведен расчет затрат на материалы и работы по монтажу и оборудованию ГРШП по методике и с помощью Красногорского Треста газового хозяйства. Стоимость материалов рассчитывалась по прайслисту компании «Прогресс».

1. Результат затрат на закупку материалов, произведенных нами, и строительно-монтажных работ составили 971.164 рубля
2. Сообщаю также, что нами закончено строительство газопровода низкого давления и ГРШП в полном объеме с продувкой всех 53 цокольных вводов и испытанием их на герметичность. Кроме того 26 домов сданы Истринской службе.
3. Произведена продувка и сдача на герметичность газопровода высокого давления без установленной подземной задвижки.
4. Проложено газопровода высокого и низкого давления по исполнительной документации 7.990м.п. или $7.990 \times 1500 = 11.985.000$ рублей
5. Окончательная сумма задолженности не может быть представлена нами в связи с невозможностью получения точных данных о затратах Заказчика на закупку материалов от Вашего бухгалтера.
6. По нашим данным на закупку материалов было оплачено 2243470,17.
7. В представленном Вами реестре платежей за 01 06 05 – 31.12.07г. сумма выплат вами нашей организации завышена на 2,4 млн. рублей. Сверка платежей от 22 марта с.г. не подтвердила выплату этих средств, что не позволило сторонам подписать акт сверки.
8. Для продолжения работы и уверенности в кредитоспособности Вашей организации прошу оплатить мне сумму в размере 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч рублей) рублей в течение двух недель. На это время все работы по вашему объекту будут прекращены.
9. Прошу Вас довести данную информацию до членов правления Вашего товарищества. В случае недопонимания с их стороны каких-либо фактов прошу срочно организовать собрание участников строительства газопровода.

Генеральный директор



Нестеров

22 марта 2008г.